

# Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

Financiado por recursos de Regalías

**Presupuesto:** \$76' 864,101,256



**Meta aprox. 33 km**

## Avance y Corte a la Fecha

2023 julio  
**30**

**Físico: 7,73%**  
**Financiero: 17,78%**

Con corte a julio 2023 - fuente Gesproy

El cual incluye los anticipos girados a los contratistas hidráulicos

## Contexto / Decisiones

**132** permisos de ocupación de cauce, que retrasaron el inicio UN año.

## Estado de los procesos

Procesos contratados: **26**  
Procesos en estructuración: **6**

## Cierre a Noviembre 2024:

**33 km** de vías terciarias mejoradas en Sumapaz

Se estima terminar Las actividades de obra directa en un **100%** del Proyecto en 2024.

**Fuentes:** SGR - Asignación para inversión Regional - Deptos  
SGR - Asignación para inversión Regional – Proyectos de Infraestructura  
Asignación para la Paz



atencionalciudadano@umv.gov.co



Calle 26 No. 69-76  
Edificio Elemento  
Torre AIRE - piso 3



601-3779555 Ext.1001  
Línea 195





# Conclusiones:

## 1 Avance por Tramo:

- Unión Tunales: 9 alcantarillas construidas y 3,1 kilómetros de filtros instalados.
- Capitolio: 1,9 kilómetros de filtros instalados.
- San Antonio 2: 2,8 kilómetros de filtros instalados.

## 2 Topografía: Existe en la actualidad aprobación por parte de la interventoría de la actualización topográfica.

## 3 Diseño Geométrico: Entregada a la interventoría, y revisada al 100%. Y se encuentra en proceso de ajustes en campo.

## 4 Acciones de Movilidad: Con el fin de mejorar la movilidad durante la ejecución del proyecto se ha mejorado la subrasante de la siguiente manera:

Tramo de Unión Tunales (7,64 km) se han adelantado obras hidráulicas correspondiente a:

- Construcción de 9 alcantarillas y 3,1 km de filtros.
- Retiro 100 % de los fallos de este tramo (44)
- Realización del extendido y compactación de base granular y fresado estabilizado.

Tramo de Capitolio (4,54 km) se han adelantado obras hidráulicas correspondiente a:

- Construcción de 1,9 km de filtros
- Retiro del 78% de los fallos de este tramo (37)
- Se tiene previsto próximamente dar inicio con la actividad de colocación de base granular y fresado estabilizado.

## 5 INICIO OBRA: Se dio inicio a las actividades de obra en el tramo Unión Tunales el 17 de julio de 2023


### Micrositio UMV

<https://www.umd.gov.co/portal/proyecto-mejoramiento-de-vias-terciarias-en-bogota/>



### Audidores ciudadanos

<https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/>



### Mapa Inversiones código del proyecto

**2018000050020**

<https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosMenuAllUsers?Bpin=2018000050020>

