

AQUÍ
SÍ PASA ★
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Informe de Rendición de Cuentas - UAERMV Periodo Ene – Dic 2025

◀ Febrero 2026



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Contenido

1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA UAERMV	8
1.1 Misión	8
1.2 Visión	8
1.3 Objetivo General	8
1.4 Objetivos Específicos	8
2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10
2.1 Plan Estratégico Institucional	10
2.2 Resultados PDD "Bogotá Camina Segura " 2025	10
2.2.1 Ejecución Presupuestal	10
2.2.1.1 Funcionamiento	11
2.2.1.2 Inversión	11
2.2.1.3 Inversión Directa	12
2.2.1.3.1 Detalle Inversión	12
2.2.1.3.1.1 Proyecto 8081 Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C.	12
2.2.1.3.1.2 Proyecto 8055 – Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.	13
2.2.1.3.1.3 Proyecto 8095 - Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.	14
2.2.1.3.1.4 Proyecto 8089 - Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.	14
2.2.1.3.1.5 Proyecto 8208 - Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	15
2.2.1.4 Reservas presupuestales	15
2.2.1.5 Pasivos Exigibles	16

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



2.2.1.6	Ejecución de Vigencias Futuras	17
2.2.1.7	Ejecución de Convenios	19
2.2.2	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV	21
2.2.2.1	Proyecto de inversión 8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.”	21
2.2.2.1.1	Meta PDD: “Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura”	21
2.2.2.1.2	Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”	21
2.2.2.1.3	Meta PDD: “Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural”	22
2.2.2.1.4	Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 1357,34 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital”	23
2.2.2.1.5	Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 24,87 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales”	23
2.2.2.1.6	Meta Proyecto cuatrienio: “Intervenir 41,15 Kilómetro(s) de la malla vial rural”	23
2.2.2.1.7	Meta Proyecto cuatrienio: “Intervenir 22 Punto(s) críticos de la malla vial rural”.	23
2.2.2.1.8	Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 47.60 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital”.	23
2.2.2.1.9	Meta Proyecto cuatrienio: “Adquirir 45 Unidad(es) de maquinaria y equipo”.	24
2.2.2.2	Proyecto de inversión 8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.”	24
2.2.2.3	Proyecto 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.	24
2.2.2.3.1	Meta PDD: “Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad”	25
2.2.2.3.2	Meta Proyecto cuatrienio: “Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad”.	25
2.2.2.3.3	Meta Proyecto cuatrienio: “Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV”.	25

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



2.2.2.4	Proyecto 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.”	26
2.2.3	Plan de Acción Institucional	26
2.2.4	Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	27
2.2.5	Indicadores de Gestión 2025	28
2.2.6	Administración de Riesgos	30
3.	SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN	31
3.1	Diagnosticar la Malla Vial para Seleccionar las Vías Posibles de Intervención en los diferentes programas que adelante la Entidad:	31
3.2	Realizar el 100% de Visitas de Seguimiento a Vías Programadas para Seguimiento (intervención de cambio de carpeta y rehabilitación) en la Vigencia 2025.	32
3.3	Priorizar 100% de la Meta Programada Anual para Conservación de la Malla Vial Rural.	32
3.4	Priorizar 100% de la Meta Programada Anual para Ciclo rutas	33
3.5	Realizar mesas de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Técnica a Localidades con las Alcaldías Locales.	33
4.	Gerencia para el Desarrollo de la Calidad y la Innovación	34
4.1	Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica	34
5.	SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y APOYO LOGÍSTICO	36
5.1	Disponibilidad de las Plantas Industriales	37
6.	Gerencia De Infraestructura Urbana	38
7.	Gerencia de Infraestructura Rural	39
8.	Atención a emergencias	41
9.	Gestión Financiera	41

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales

@umv.bogota

@UMVbogota

@umv.bogota

@Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



10.	Plan Anual de Adquisiciones	44
11.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	46

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Índice de Tablas

Tabla 1 Ejecución Inversión BCS.....	11
Tabla 2. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025- 8081.....	13
Tabla 3. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8055.....	14
Tabla 4. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8095.....	14
Tabla 5. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 - 8089.....	15
Tabla 6. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8208.....	15
Tabla 7. Reservas por proyecto y funcionamiento	16
Tabla 8. Histórico de los pasivos exigibles	16
Tabla 9. Histórico de los pasivos exigibles	17
Tabla 10. Vigencias Futuras Proyecto 8095.....	17
Tabla 11. Ejecución VF 8095.....	17
Tabla 12. Vigencias Futuras Proyecto 8095 y funcionamiento.....	18
Tabla 13. Ejecución Vigencias Futuras Proyecto 8095 y funcionamiento	18
Tabla 14. Vigencias Futuras Proyecto 8081 y 8055.....	18
Tabla 15. Ejecución Vigencias Futuras Proyecto 8081 y 8055	19
Tabla 16. Avance metas PDD Proyecto de inversión 8081 (cuatrienio)	21
Tabla 17. Avance metas proyecto 8081 desagregadas por tipo de infraestructura	22
Tabla 18 Avance metas PDD Proyecto de inversión 8055 (Cuatrienio).....	24
Tabla 19. Avance metas proyecto 8055 desagregadas por tipo de infraestructura	24
Tabla 20. Avance metas plan de desarrollo 8095	24
Tabla 21. Avance metas proyecto 8095.....	25
Tabla 22. Avance metas proyecto 8089.....	26

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales

@umv.bogota

@UMVbogota

@umv.bogota

@Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Tabla 23. Ejecución del Plan de Acción Institucional	26
Tabla 24. Indicadores de Gestión	28
Tabla 26. Meta compra de maquinaria.....	37
Tabla 27. Ejecución de metas.....	40
Tabla 28. Avance PAC reserva	44
Tabla 29. Avance PAC vigencia.....	44
Tabla 30. Cumplimiento en la publicación de los procesos	45
Tabla 31. Estado general por modalidades de selección 2025.....	45
Tabla 32. Suscripciones y adiciones.....	45
Tabla 33. Sesión del Comité de Contratación.....	46

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVBogota



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV presenta el informe de gestión, así como los resultados alcanzados para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas trazadas a través del Plan de Desarrollo Distrital para la vigencia 2025.

1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA UAERMV

La plataforma estratégica está conformada por misión, visión y objetivos institucionales acordes al plan de desarrollo 2024-2027 “Bogotá camina segura”. A partir del Plan Estratégico Institucional 2024-2027 denominado “Conservación vial gestión de activos de ciudad” se desprende la formulación anual de los planes de acción por dependencias con un enfoque basado en procesos de la Entidad.

1.1 Misión

Conservar y mejorar el patrimonio de la ciudad, representado en la infraestructura del espacio público para la movilidad sostenible, con el propósito de aportar seguridad, confianza y bienestar para la ciudadanía.

1.2 Visión

La Unidad de Mantenimiento Vial será referente Nacional por su modelo de gestión de conservación de la infraestructura del espacio público para la movilidad, que genera valor en el patrimonio público y facilita la conectividad multimodal, para el uso y disfrute de los habitantes de Bogotá y la región metropolitana, mediante soluciones innovadoras y sostenibles con tecnologías de punta.

1.3 Objetivo General

Fortalecer el modelo de gestión operacional, administrativo y financiero para la conservación de la infraestructura del espacio público para la movilidad.

1.4 Objetivos Específicos

- Contar con un centro de monitoreo y control que permita la planeación, alistamiento y ejecución de las obras con el fin de tomar decisiones informadas en tiempo real, que facilite la coordinación interinstitucional e interoperabilidad.
- Fortalecer la capacidad operativa, logística y productiva a través la adquisición y renovación de la maquinaria, vehículos y equipos, disminuyendo la emisión de gases efecto invernadero y costos de operación.
- Fortalecer técnica y organizacionalmente a la Unidad a partir del impulso a la investigación, el

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial




@UMVBogota

- desarrollo de productos y servicios, la modernización tecnológica y la innovación en materiales y métodos, su laboratorio para el control de calidad y su capacidad para ejecutar obras.
- Incrementar la credibilidad, la reputación, la confianza, la legitimidad y el buen nombre de la Unidad a través de mecanismos de cumplimiento regulatorio de gestión de la integridad y la mitigación de los riesgos.
 - Adecuar la infraestructura que facilite la conectividad multimodal en el espacio público de manera articulada con otras entidades.
 - Generar una propuesta de política pública en el Distrito para la conservación de la infraestructura para la movilidad.

La siguiente es la estructura organizacional, definida mediante el Acuerdo 02 de 2023.

Imagen 1. Organigrama UMV



Fuente: UAERMV – 2025

De acuerdo con esta estructura organizacional, la Unidad adopta un enfoque basado en procesos, mediante la resolución 645 del 21 de julio 2023 por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de la UAERMV para una adecuada y eficiente gestión por procesos y su interacción con la estructura orgánica, se presenta en el siguiente mapa:

Imagen 2. Mapa de Procesos UAERMV

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Fuente: OAP, UAERMV, 2024

La Oficina Asesora de Planeación lidera la programación, seguimiento y ejecución de herramientas de gestión estratégica institucional. En primer lugar, están los Planes de Acción por dependencias con un enfoque basado en procesos y, en segundo lugar, el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - MIPG que reflejan el avance en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. De igual manera acompaña diferentes instrumentos de planeación en la entidad, a través de actividades como la socialización de lineamientos para la formulación, programación, actualización, seguimiento y reporte de éstos, en el marco del cumplimiento de las directrices y normativa distrital y nacional, así como de las funciones que tiene esta dependencia en la entidad.

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

2.1 Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional 2024 – 2027 de la UMV, aprobado oficialmente mediante la Resolución N°.702 del 25 de septiembre de 2024, ordena sus relaciones planeando, tomando las metas institucionales como punto de conexión entre las políticas públicas y los proyectos de inversión vigentes.

2.2 Resultados PDD “Bogotá Camina Segura ” 2025

2.2.1 Ejecución Presupuestal

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) inició la vigencia 2025 con una apropiación presupuestal de \$242.160 millones de pesos. El 79% que corresponde a \$191.599 millones se destinó a gastos de inversión, mientras que el 21% por \$50.561 millones se asignó a gastos de funcionamiento.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

En el mes de septiembre y noviembre se efectuaron las incorporaciones de recursos por los Convenios Kennedy, Usaquén, Chapinero, Fontibón e IDU y en diciembre se incorporó la adición del Convenio N°3530 de 2024. Adicionalmente, en diciembre se efectuó una reducción presupuestal de pasivos exigibles y funcionamiento, en cumplimiento del Decreto 062 de 2024 de austeridad de gasto.

Por lo anterior la apropiación presupuestal a diciembre fue de \$270.297 millones de pesos de los cuales \$219.841 millones corresponden a gastos de inversión y \$50.456 millones a gastos de funcionamiento.

2.2.1.1 Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre registró el 94% en compromisos por \$47.456 millones respecto a los \$50.456 millones de apropiación disponible y el 91% de giros por \$45.876 millones. Este rubro está financiado por la Fuente 1-100-F001 VA-Recursos distrito.

2.2.1.2 Inversión

A continuación, se muestra la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2025 para los proyectos de inversión PDD Bogotá Camina Segura:

Tabla 1 Ejecución Inversión BCS

Ítem	Apropiación Inicial	Modificación Presupuestal	Apropiación Disponible	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Inversión	\$ 191.599	\$28.242	\$ 219.841	\$ 199.209	91%	\$ 112.454	51%
8081 - "Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C.".	\$ 146.431*	\$ 23.983	\$ 170.414	\$ 158.368	93%	\$ 86.348	51%
8055 - "Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.".	\$ 7.300	\$ 5.000	\$ 12.300	\$ 10.971	89%	\$ 5.689	46%
8095 - "Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.".	\$ 29.500	\$ -741	\$ 28.759	\$ 24.578	85%	\$ 16.339	57%
8089 - "Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.".	\$ 8.057		\$ 8.057	\$ 5.002	62%	\$ 3.853	48%

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co


8208: Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	\$ 311	\$ 311	\$ 290	93%	\$ 226	73%
--	--------	--------	--------	-----	--------	-----

Fuente: Bogdata, Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2025. *Incluye pasivos

2.2.1.3 Inversión Directa

La siguiente ilustración muestra de manera comparativa la ejecución por inversión directa y pasivos exigibles.

Imagen 3. Ejecución Presupuestal 2025, Inversión directa y Pasivos exigibles



Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en millones de pesos

2.2.1.3.1 Detalle Inversión

2.2.1.3.1.1 Proyecto 8081 Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C.

A 31 de diciembre se cierra con una apropiación de \$170.414 millones incluido-pasivos. El proyecto comprometió \$158.368 millones que representa el 93% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión fueron del 51% por la suma de \$86.348 millones de pesos.

En la siguiente tabla se presenta la ejecución presupuestal del proyecto 8081 por elemento PEP y Fuente de financiación:

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Tabla 2. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025- 8081

ITEM	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
Proyecto de inversión 8081 - "Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	170.413.646.373	158.368.292.648	93%	86.347.893.380	51%
O23011724022024013101115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	151.573.089.713	140.644.895.281	93%	75.463.618.209	50%
VIGENCIA	146.646.767.558	140.565.598.049	96%	75.384.320.977	51%
1-100-F039 VA-Crédito	52.463.171.818	52.461.184.866	100%	35.378.308.009	67%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	34.948.790.107	34.927.067.375	99,9%	14.725.304.399	42%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	29.268.071.138	29.265.050.346	100%	20.018.685.414	68%
1-200-I010 RB-Sobretasa a la gasolina	151.098.000	151.098.000	100%	151.098.000	100%
1-200-I022 RB-Sobretasa al ACPM	119.173.000	119.173.000	100%	119.173.000	100%
1-300-I008 REAF-Sobretasa a la gasolina	928.796.000	928.796.000	100%	928.796.000	100%
3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
3-100-I017 VA-Convenios	26.026.555.575	19.972.116.542	77%	1.524.524.791	6%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifi	2.741.111.920	2.741.111.920	100%	2.538.431.364	93%
PASIVO	4.926.322.155	79.297.232	2%	79.297.232	2%
1-601-F001 PAS-Otros distrito	77.756.155	77.756.155	100%	77.756.155	100%
1-601-I010 PAS-Sobretasa a la gasolina	3.149.762.000	0	0%	0	0%
1-601-I022 PAS-Sobretasa al ACPM	596.637.000	0	0%	0	0%
3-601-F002 PAS-Administrados de libre destinación	3.717.000	0	0%	0	0%
3-601-I001 PAS-Administrados de destinación especif	1.054.282.000	0	0%	0	0%
3-602-I001 PAS-RB-Administrados de destinación espe	44.168.000	1.541.077	3%	1.541.077	3%
O23011724022024013102112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	10.643.189.806	10.078.208.406	95%	5.677.995.010	53%
1-100-F039 VA-Crédito	6.172.028.471	6.163.245.455	99,9%	2.998.972.953	49%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	1.877.869.967	1.877.866.074	100%	1.197.918.640	64%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	1.767.662.272	1.767.503.151	100%	1.431.638.417	81%
1-300-I008 REAF-Sobretasa a la gasolina	49.465.000	49.465.000	100%	49.465.000	100%
3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
3-100-I017 VA-Convenios	776.164.096	220.128.726	28%	0	0%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
O23011724022024013103094 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	6.456.514.216	5.956.836.324	92%	4.450.860.053	69%
1-100-F039 VA-Crédito	2.023.160.614	2.023.147.389	100%	1.518.977.653	75%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	1.608.487.494	1.608.487.494	100%	974.097.334	61%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	1.265.957.326	1.265.819.361	100%	969.916.586	77%
1-300-I008 REAF-Sobretasa a la gasolina	42.894.000	42.894.000	100%	42.894.000	100%
3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
3-100-I017 VA-Convenios	537.126.702	37.600.000	7%	0	0%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifi	978.888.080	978.888.080	100%	944.974.480	97%
O23011724022024013102098 Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	1.077.868.638	1.025.368.637	95%	755.420.108	70%
1-100-F039 VA-Crédito	606.202.942	553.702.942	91%	449.670.016	74%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	251.487.432	251.487.432	100%	125.068.691	50%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	214.362.264	214.362.263	100%	174.865.401	82%
1-300-I008 REAF-Sobretasa a la gasolina	5.816.000	5.816.000	100%	5.816.000	100%
3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifi	0	0	0%	0	0%
O23011724022024013101125 Banco de maquinaria dotado	662.984.000	662.984.000	100%	0	0%
1-100-F039 VA-Crédito	194.339.000	194.339.000	100%	0	0%
3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación	468.645.000	468.645.000	100%	0	0%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en pesos

2.2.1.3.1.2 Proyecto 8055 – Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.

A 31 de diciembre se cierra con una apropiación de \$12.300 millones y se comprometieron \$10.971 millones que representa el 89%.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión fueron del 46% por valor de \$5.689 millones.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Tabla 3. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8055

ITEM	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
Proyecto de inversión 8055 – “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.”.	12.300.000.000	10.971.141.398	89%	5.688.522.331	46%
O23011740022024014206020 - Espacio publico adecuado	12.300.000.000	10.971.141.398	89%	5.688.522.331	46%
1-100-F039 VA-Crédito	4.820.000.000	4.817.402.767	99,9%	3.702.306.284	77%
3-100-I017 VA-Convenios	5.000.000.000	3.673.738.631	73%	332.215.711	7%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifi	2.480.000.000	2.480.000.000	100%	1.654.000.336	67%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en pesos

2.2.1.3.1.3 Proyecto 8095 - Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.

A 31 de diciembre se cierra con una apropiación de \$28.759 millones de pesos. El proyecto comprometió en inversión \$24.578 millones que representa el 85% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión fueron del 57% por la suma de \$16.339 millones.

Tabla 4. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8095

ITEM	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
Proyecto de inversión 8095 – “Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.”.	28.759.295.650	24.578.200.512	85%	16.338.829.159	57%
O23011745992024017901016 Sedes mantenidas	14.073.382.650	10.342.573.762	73%	5.664.814.837	40%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	12.614.496.177	10.186.963.762	81%	5.509.204.837	44%
1-100-F039 VA-Crédito	1.303.276.473	0	0%	0	0%
1-601-F001 PAS-Otros distrito	155.610.000	155.610.000	100%	155.610.000	100%
O23011745992024017901023 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	14.685.913.000	14.235.626.750	97%	10.674.014.322	73%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	14.681.697.775	14.231.411.525	97%	10.669.799.097	73%
1-601-F001 PAS-Otros distrito	4.215.225	4.215.225	100%	4.215.225	100%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en pesos

2.2.1.3.1.4 Proyecto 8089 - Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C

A 31 de diciembre se cierra con una apropiación de \$8.057 millones y se comprometieron \$5.002 millones que representa el 62%.

A 31 de diciembre del 2025 se giró el 48% de la apropiación por \$3.853 millones de pesos.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Tabla 5. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 - 8089

ITEM	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
Proyecto de inversión 8089 – “Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.”.	8.057.000.000	5.001.726.237	62%	3.852.810.059	48%
O23011745992024016101005 Documento para la planeación estratégica en TI	432.861.200	309.814.912	72%	172.461.300	40%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	294.343.668	196.243.412	67%	79.504.133	27%
1-100-F039 VA-Crédito	138.517.532	113.571.500	82%	92.957.167	67%
O23011745992024016101007 Servicios tecnológicos	5.624.138.800	3.216.377.953	57%	2.576.708.393	46%
1-100-F039 VA-Crédito	5.624.138.800	3.216.377.953	57%	2.576.708.393	46%
O23011745992024016101028 Servicio de información actualizado	2.000.000.000	1.475.533.372	74%	1.103.640.366	55%
1-100-F039 VA-Crédito	2.000.000.000	1.475.533.372	74%	1.103.640.366	55%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en pesos

2.2.1.3.1.5 Proyecto 8208 - Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.

A 31 de diciembre se cierra con una apropiación de \$311 millones; se comprometió el 93% y giró \$226 millones que representa el 73%.

Tabla 6. Ejecución por elemento PEP y Fuente de financiación 2025 – 8208

ITEM	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
Proyecto de inversión 8208: Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	311.000.000	289.776.130	93%	225.915.060	73%
O23011745022024030101001 Servicio de promoción a la participación ciudadana	311.000.000	289.776.130	93%	225.915.060	73%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	311.000.000	289.776.130	93%	225.915.060	73%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2025, cifras en pesos

2.2.1.4 Reservas presupuestales

La entidad inició el 2025 con reservas presupuestales constituidas por \$ 71.747 millones. A corte 31 de diciembre, se tramitaron anulaciones por \$ 144 millones (0,2%) y se giraron \$ 70.461 millones (98%) respecto al valor neto de la reserva. La siguiente tabla muestra la relación reserva-giros por cada proyecto y funcionamiento:

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano
Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia
Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002
Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Tabla 7. Reservas por proyecto y funcionamiento

PROYECTO	Reserva Constituida	Anulaciones	Reserva Neta	Giros	% Total Giros	Sin Ejecutar	% Sin Ejecutar
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	17.853	65	17.788	17.010	96%	778	4%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	2		2	2	100%		0%
7859 - Fortalecimiento Institucional	52	33	20	20	100%		0%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	149	5	143	143	100%		0%
8081 - "Conservación de la red vial y red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C."	41.952	6	41.946	41.744	99,5%	202	0%
8055 - "Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C."	266		266	266	100%		0%
8095 - "Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C."	8.126	19	8.108	8.055	99%	52	1%
8089 - "Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C."	1.151		1.151	1.122	97%	29	3%
8208: Proyecto Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	139		139	138,5	99,7%	,4	0%
Funcionamiento	2.056	16,2	2.040	1.961	96%	79	4%
	71.747	144	71.603	70.461	98%	1.142	2%

Fuente: Bogdata, Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2025.

2.2.1.5 Pasivos Exigibles

La UAERMV programó pasivos exigibles por valor de \$6.604 millones. Durante la vigencia se realizaron traslados a la Fuente pasivos por \$239 millones de los proyectos 8081 y 8095. En diciembre se efectuó una reducción presupuestal por \$1.757 millones, quedando un pasivo a 31 de diciembre de \$ 5.086 millones como se muestra a continuación:

Tabla 8. Histórico de los pasivos exigibles

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
8081 (115)	4.926	79,3	2%	79,3	2%
8095	160	160	100%	160	100%
Total Inversión	5.086	239	5%	239	5%

Fuente: Bogdata. Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre de 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

En la siguiente tabla se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles.

Tabla 9. Histórico de los pasivos exigibles

Pasivos Exigibles - Histórico	\$ 8.361	100%
Valor Pasivos Pagados	239	2,9%
Valor Pasivos Anulados	479	5,7%
Pasivos por gestionar en 2025	989	12%
Pasivos en proceso Sancionatorio	0	0%
Pasivos en instancia judicial	6.654	80%

Fuente: Equipo de seguimiento a Pasivos UAERMV. Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre de 2025

2.2.1.6 Ejecución de Vigencias Futuras

El 14 de abril de 2025, en sesión N° 08 del CONFIS, le aprobaron a la UAERMV asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2026 y 2027, para el proyecto de inversión 8095 así:

Tabla 10. Vigencias Futuras Proyecto 8095

Proceso	Valor programado 2025	VF 2026	VF 2027	Total Proceso
Prestación de servicios para traslado, almacenaje, custodia y espacios destinados para la administración del archivo central de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV	263	359	370	993

Fuente: Consolidado OAP – Cifras en millones de pesos corrientes

A 31 de diciembre proceso adjudicado: 578-2025 DOCUMENTS S.A.S

Tabla 11. Ejecución VF 8095

Contrato	Valor comprometido 2025	VF 2026	VF 2027	Total VF	Total Contrato
Contrato 578-2025 DOCUMENTS S.A.S	219.380.656	304.371.852	329.736.173	634.108.025	853.488.681
				95.116.204	15%
Contrato	Valor comprometido 2025	Giros 2025	%	Pasa a Reserva 2026	%
Contrato 578-2025 DOCUMENTS S.A.S	219.380.656	196.738.755	90%	22.641.901	10%

Fuente: Bogdata, Cifras en pesos a 31 de diciembre de 2025

El 25 de julio de 2025, en sesión N° 17 del CONFIS, le aprobaron a la UAERMV asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2026 y 2027, para funcionamiento e inversión así:

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Tabla 12. Vigencias Futuras Proyecto 8095 y funcionamiento

Proceso	Origen	Valor programado 2025	VF 2026	Total proceso
Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral a las sedes de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y las Unidades de Intervención Zonal, así como de los bienes muebles e inmuebles de los que legalmente sea responsable.	Funcionamiento	312	2.048	2.361
	Inversión 8095	532	3.488	4.020
Total Proceso		844	5.536	6.380

Fuente: Consolidado OAP – Cifras en millones de pesos corrientes

Tabla 13. Ejecución Vigencias Futuras Proyecto 8095 y funcionamiento

Proceso Vigilancia	Origen	Valor programado 2025	Valor comprometido 2025	Giros 2025	%
CORREAGRO S.A	Funcionamiento	312.347.050	30.543.428	30.543.428	100%
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	Funcionamiento		34.462.718	34.462.718	100%
Contrato 584-2025 SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA SOPROTECO LTDA	Funcionamiento		247.340.904	200.663.013	81%
	Inversión 8095	531.834.166	531.834.166	531.834.166	100%
		844.181.216	844.181.216	797.503.325	94%

Fuente: Bogdata, Cifras en pesos a 31 de diciembre de 2025

A 31 de diciembre se comprometió el 100% de los recursos programados y se giró el 94%.

Tabla 14. Vigencias Futuras Proyecto 8081 y 8055

Proceso	Proyecto	Valor programado 2025	VF 2026	VF 2027	Total proceso
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados con sus operarios y combustible, para las intervenciones de la UAERMV.	8081	5.285	9.372	3.680	18.337
	8055	278	493	194	965
Total Proceso		5.563	9.865	3.874	19.302

Fuente: Consolidado OAP – Cifras en millones de pesos corrientes

Contrato adjudicado 530-2025 CONSORCIO ROCA 2025

En diciembre se adicionó el valor del contrato por el proyecto 8081 en \$ 4.111 millones y por el proyecto 8055 en \$ 2.035 millones

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Tabla 15. Ejecución Vigencias Futuras Proyecto 8081 y 8055

Contratista	Proyecto	Valor comprometido 2025	Giros 2025	%	Pasa a Reserva 2026	%
MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A (Corredor)	8081	56.598.561	39.618.992	70%	16.979.569	30%
	8081 adición	12.960.397	0	0%	12.960.397	100%
	8055 adición	5.980.181	0	0%	5.980.181	100%
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	8081	97.445.367	97.445.367	100%		
	8081 adición	22.313.830	0	0%	22.313.830	100%
	8055 adición	10.296.036	0	0%	10.296.036	100%
Contrato 530-2025 CONSORCIO ROCA 2025	8081	5.089.742.402	857.803.764	17%	4.231.938.638	83%
	8081 adición	4.375.260.723	0	0%	4.375.260.723	100%
	8055	278.138.586	0	0%	278.138.586	100%
	8055 adición	2.018.830.683	0	0%	2.018.830.683	100%
		11.967.566.766	994.868.123	8%	10.972.698.643	92%

Fuente: Bogdata, Cifras en pesos a 31 de diciembre de 2025

2.2.1.7 Ejecución de Convenios

Convenio 3530-2024 SDM-UAERMV

Objeto: Convenio Interadministrativo Derivado del Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación 2024-2741 cuyo objeto es planear, diseñar y ejecutar intervenciones de infraestructura del espacio público para la movilidad, señalización vial y el tratamiento integral de ubicaciones críticas ocasionadas por siniestralidad vial en aras de mejorar las condiciones de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá.

Valor: \$ 6.200 millones

Proyecto 8081: Se programaron recursos 2025 para la ejecución del Convenio 3530-2024 por \$6.200 millones Fuente 3-200-I001 RB-Administrados de destinación específica, de los cuales el proyecto 8081 debe ejecutar \$ 3.720 millones.

Adicionalmente en el mes de noviembre se incorporó la adición del Convenio por \$ 1.976 millones, quedando un valor total a ejecutar por el proyecto 8081 de \$ \$5.696 millones.

A diciembre se comprometió el 77% **Giros: 61%**

Proyecto 8055: Sse programaron recursos 2025 para la ejecución del Convenio 3530-2024 por \$6.200 millones Fuente 3-200-I001 RB-Administrados de destinación específica, de los cuales el proyecto 8055 debe ejecutar \$ 2.480 millones.

A diciembre se comprometió el 100% **Giros: 67%**

Convenio 1396-2025 IDU-UAERMV

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para realizar actividades de adecuación, mejoramiento y/o conservación, así como la atención de actividades especiales en espacio público para la movilidad - EPM en los puntos determinados por el IDU en la ciudad de Bogotá D.C.

Proyecto 8081: Se incorporaron recursos en septiembre 2025 para la ejecución del Convenio 1396-2025 por \$20.000 millones Fuente 3-100-I017 VA-Convenios, de los cuales el proyecto 8081 debe ejecutar \$ 15.000 millones.

A diciembre se comprometió el 81% por \$12.155 millones **Giros:** 8%

Proyecto 8055: Se incorporaron recursos en septiembre 2025 para la ejecución del Convenio 1396-2025 por \$20.000 millones Fuente 3-100-I017 VA-Convenios, de los cuales el proyecto 8055 debe ejecutar \$ 5.000 millones.

A diciembre se comprometieron recursos por 3.674 millones (73%) **Giros:** 7%

Convenio 360-2025 FDLUSA-UAERMV

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, logísticos y ambientales entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (FDLUSA), con el fin de gestionar y realizar las actividades necesarias para el diagnóstico y la ejecución de las obras de conservación y mejoramiento de la malla vial urbana de la localidad de Usaquén.

Se incorporaron recursos en septiembre 2025 para la ejecución del Convenio 360-2025 por \$4.000 millones por la Fuente 3-100-I017 VA-Convenios.

A diciembre se comprometió el 82% **Giros:** 2%

Convenio 807-2025 FDLK-UAERMV

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, contables, financieros y jurídicos para la gestión e intervención del espacio público para la movilidad de la localidad de Kennedy.

Se incorporaron recursos en septiembre 2025 para la ejecución del Convenio 807-2025 por \$3.888 millones por la Fuente 3-100-I017 VA-Convenios.

A diciembre se comprometió el 85% **Giros:** 4%

Convenio 473-2025 FDLF-UAERMV

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, contables, financieros y jurídicos para la gestión e intervención del espacio público para la movilidad de la localidad de Fontibón
Se incorporaron recursos en noviembre 2025 para la ejecución del Convenio 473-2025 por \$1.668 millones por la Fuente 3-100-I017 VA-Convenios.

A diciembre se comprometió el 35% **Giros:** 0%

Convenio 290-2025 FDLCH-UAERMV

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, contables, financieros y jurídicos para la gestión e intervención del espacio público rural para la movilidad de la localidad de Chapinero.

Se incorporaron recursos en noviembre 2025 para la ejecución del Convenio 290-2025 por \$807 millones por la Fuente 3-100-I017 VA-Convenios.

A diciembre se comprometió el 27% **Giros:** 0%

2.2.2 SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV

2.2.2.1 Proyecto de inversión 8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.”

Tabla 16. Avance metas PDD Proyecto de inversión 8081 (cuatrienio)

Metas PDD	Programación	Ejecución	Avance
Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial	14,26	14,26	100
Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial	387,79	387,79	100
Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	7,00	7,00	100

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025.

2.2.2.1.1 Meta PDD: “Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura”

Se ejecutaron 14,26 Km lineal de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad Barrios Unidos, Bosa, Engativá, Chapinero, Tunjuelito, Suba, Kennedy, desarrollando actividades de Parcheo y Bacheo, Sello de Fisuras, Limpieza de Sumideros y mantenimiento rutinario.

2.2.2.1.2 Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”

Se intervinieron 360,06 km-carril de malla vial local e intermedia, 13,95 km- carril de obra de malla vial arterial y 13,78 km- carril de malla vial rural para un total de 387,79 km carril

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales



@umv.bogota



@UMVbogota



@umv.bogota



@Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVBogota

intervenidos, estas intervenciones corresponden a Parcheo/bacheo, cambio de carpeta, cambio de losa, adecuación, habilitación de calzada, rehabilitación en flexible, Cambio de losa, rehabilitación en rígido, sello de fisuras, y fresado estabilizado.

Se han intervenido las localidades de Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Usaquén, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, La Candelaria, Sumapaz, Engativá, Usme, Fontibón, Santa Fé, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Suba, Chapinero y Kennedy.

Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 4.183.484 personas, de la población de Bogotá, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando, las condiciones de movilidad y seguridad.

2.2.2.1.3 Meta PDD: “Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural”

Para el programa de Bioingeniería durante la vigencia 2025, se llevaron a cabo actividades en la Localidad de Usme en los barrios de Las Margaritas y El Hato y en la Localidad de Sumapaz en los barrios de Tunal Bajo y Las Animas.

Tabla 17. Avance metas proyecto 8081 desagregadas por tipo de infraestructura

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática			\$170.413,65	\$ 158.368,29	92,93%
26 - Movilidad Sostenible			\$170.413,65	\$ 158.368,29	92,93%
8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.			\$170.413,65	\$ 158.368,29	92,93%
1 - Conservar 1357,34 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	Suma	Magnitud:	360,06	360,06	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 117.269,58	\$ 113.466,01	96,76%
2 - Conservar 24,87 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	Suma	Magnitud:	13,95	13,95	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 34.303,51	\$ 27.178,89	79,23%
3 - Intervenir 41,15 Kilómetro(s) de la malla vial rural	Suma	Magnitud:	13,78	13,78	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 10.643,19	\$ 10.078,21	94,69%
5 - Intervenir 22 Punto(s) críticos de la malla vial rural	Suma	Magnitud:	7,00	7,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 1.077,87	\$ 1.025,37	95,13%
6 - Conservar 47,6 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital	Suma	Magnitud:	14,26	14,26	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 6.456,51	\$ 5.956,84	92,26%
7 - Adquirir 45 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	Suma	Magnitud:	2,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 662,98	\$ 662,98	100,00%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025. Presupuesto en millones de pesos.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



2.2.2.1.4 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 1357,34 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital”

Se intervinieron 360,06 km-carril de malla vial local e intermedia, así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/bacheo, cambio de carpeta, cambio de losa, adecuación, habilitación de calzada, rehabilitación en flexible, Cambio de losa, rehabilitación en rígido, sello de fisuras, y fresado estabilizado.

Se han intervenido las siguientes localidades del Distrito: Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Usaquén, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, La Candelaria, Sumapaz, Engativá, Usme, Fontibón, Santa Fé, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Suba, Chapinero, Kennedy.

2.2.2.1.5 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 24,87 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales”

Se ejecutaron 13,95 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial (MVA), se realizaron actividades de Habilitación de Calzada, Parcheo, adecuación, Cambio de Losa/Sello de Grietas, Parcheo/sello de fisuras, Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad, en las siguientes localidades del Distrito Capital, Usaquén, Bosa, Antonio Nariño, Teusaquillo, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá, San Cristóbal, Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, y Chapinero.

2.2.2.1.6 Meta Proyecto cuatrienio: “Intervenir 41,15 Kilómetro(s) de la malla vial rural”

Se ejecutaron 13,78 Km-Carril de obra en la Malla Vial Rural (MVR), en la localidad de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Y Usaquén, desarrollando la actividad de Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad, Parcheo

2.2.2.1.7 Meta Proyecto cuatrienio: “Intervenir 22 Punto(s) críticos de la malla vial rural”.

Para el programa de Bioingeniería se ejecutaron 7 puntos críticos. Las actividades se realizaron en las Localidades Usme, barrio el hato y Las Margaritas y Sumapaz barrio tunal bajo y Las Animas.

2.2.2.1.8 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 47.60 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital”.

Se ejecutaron 14,26 Km lineales en la Ciclo infraestructura de la ciudad, realizando actividades de Parcheo-Bacheo, Mantenimiento Rutinario, Sello de Fisuras y Limpieza de Sumideros, en las localidades de Engativá, Chapinero, Bosa, Kennedy, Barrios Unidos, Engativá, Suba, y Tunjuelito.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales

@umv.bogota

@UMVbogota

@umv.bogota

@Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVBogota

2.2.2.1.9 Meta Proyecto cuatrienio: “Adquirir 45 Unidad(es) de maquinaria y equipo”.

Se adelantó el proceso de adquisición de dos mini cargadores, los cuales serán entregados para el segundo trimestre del año 2026.

2.2.2.2 Proyecto de inversión 8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.”

Tabla 18 Avance metas PDD Proyecto de inversión 8055 (Cuatrienio)

Metas PDD	Programación	Ejecución	Avance
Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	27.846,71	27.846,71	100

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025.

Tabla 19. Avance metas proyecto 8055 desagregadas por tipo de infraestructura

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%
1 - Bogotá avanza en su seguridad			\$ 12.300,00	\$ 10.971,14	89,20%
5 - Espacio público seguro e inclusivo			\$ 12.300,00	\$ 10.971,14	89,20%
8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.			\$ 12.300,00	\$ 10.971,14	89,20%
1 - Conservar 81200 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	Suma	Magnitud:	27.846,71	27.846,71	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 12.300,00	\$ 10.971,14	89,20%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025. Presupuesto en millones de pesos.

La UMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico, rutinario, adecuación y reconstrucción, de 27.846,71 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se efectuaron las intervenciones corresponden a Teusaquillo, Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Santa Fe, Tunjuelito, Chapinero y Usaquén.

2.2.2.3 Proyecto 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.

Tabla 20. Avance metas plan de desarrollo 8095

Metas PDD	Programación	Ejecución	Avance
Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad	100,00	95,00	95,00

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

2.2.2.3.1 Meta PDD: “Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad”

En el marco de la estrategia de fortalecimiento institucional, la entidad formuló el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2025, concebido como un instrumento para priorizar, articular y realizar seguimiento a las acciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión institucional y a la sostenibilidad de las políticas públicas.

El Plan de Adecuación registró un avance satisfactorio, con un nivel de ejecución del 95 %. Para la vigencia se programaron 107 productos, distribuidos entre las dependencias responsables de las distintas políticas de gestión, de los cuales se ejecutaron 101,4. Este resultado refleja el compromiso y esfuerzo institucional de la mayoría de las dependencias.

Tabla 21. Avance metas proyecto 8095

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%
8095-Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.			\$28.759,30	\$24.578,20	85,46%
1 - Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	Suma	Magnitud:	0,27	0,26	96,30%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$14.685,91	\$14.235,63	96,93%
2 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	Suma	Magnitud:	0,54	0,38	70,37%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$14.073,38	\$10.342,57	73,49%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025.

2.2.2.3.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad”.

Implementar las acciones definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, a la ejecución del Plan de Adquisiciones, al Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-UAERMV 2025, al avance de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación –MIPG, al levantamiento y actualización de los inventarios documentales del archivo de gestión y central de la UAERMV y ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías – PAA, así como la divulgación de la gestión institucional interna y externa por los diferentes canales de comunicación de la entidad.

2.2.2.3.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV”.

En el marco del fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, durante el cuarto trimestre se adelantaron las actividades

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

descritas con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los componentes que conforman las metas del proyecto, entre las cuales se desarrollaron las siguientes:

Actividades contempladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y propender por el fortalecimiento de la Infraestructura Física, Operativa para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. Así como seguimiento a la ejecución de los contratos de arriendos, vigilancia y adecuaciones de la sede operativa en el marco del proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional.

El proceso de selección de la obra del cuarto de bombas y red contraincendios junto con su interventoría se declaró desierto, toda vez que el único oferente no subsanó lo solicitado por el comité evaluador. Esta situación afectó la programación presupuestal y por ende la ejecución del presupuesto asignado. Dada la fecha de cierre del proceso y la declaratoria de desierto, no fue posible publicar nuevamente el proceso debido al tiempo que toma una licitación pública para adjudicarse.

2.2.2.4 Proyecto 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.”

Tabla 22. Avance metas proyecto 8089

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%
8089-Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.			\$ 8.057,00	\$ 5.001,73	62,08%
1 - Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	Suma	Magnitud:	3,00	3,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 2.000,00	\$ 1.475,53	73,78%
2 - Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	Suma	Magnitud:	1,00	0,73	73,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 620,00	\$ 309,81	49,97%
3 - Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web	Constante	Magnitud:	94,00	94,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$ 5.437,00	\$ 3.216,38	59,16%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2025. Presupuesto en millones de pesos.

2.2.3 Plan de Acción Institucional

Con el fin de dar cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional 2024-2027, se formuló el plan de acción institucional - PAI para la vigencia 2025 con los responsables de las diferentes dependencias de la Entidad y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento muestra el siguiente resultado:

Tabla 23. Ejecución del Plan de Acción Institucional

Fuente: Seguimiento OAP corte 31 de diciembre 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Trece (13) de los veinte (20) procesos de la Entidad, lograron un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus acciones conforme con lo programado, el resto de los procesos deberá definir acciones de mejoramiento para la próxima vigencia y de ser necesario programar aquellas acciones que no se gestionaron en el plan de acción institucional 2026.

2.2.4 Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

El Índice de Desempeño Institucional busca medir anualmente la gestión y desempeño de las entidades en el marco de los criterios y estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Esta medición permite conocer el grado de orientación de la gestión y el desempeño de la entidad hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de sus grupos de valor y permite apoyar la toma de decisiones para el buen desempeño de la entidad.

Los resultados presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en la vigencia 2025, de la medición vigencia vencida 2024, muestran que la UAERMV alcanzó un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 90,8 puntos, manteniendo un alto nivel de cumplimiento frente al modelo, aunque con una leve disminución de 0,6 puntos respecto a 2023. Se destacan avances significativos en los dominios de Talento Humano (90), Direcccionamiento Estratégico (98) e Información y Comunicación (92,7). No obstante, se presentan retrocesos en Evaluación de Resultados (-5,6 puntos) y Gestión para Resultados con Valores (-4,9 puntos), que marcan áreas críticas para el ajuste y fortalecimiento institucional durante el segundo semestre.

Imagen 4. Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – UAERMV



Fuente: Departamento Administrativo De la Función Publica

En el análisis por dimensiones, la UMV obtuvo un desempeño sobresaliente en Direcccionamiento Estratégico y Planeación con 98.0 puntos, seguida por Control Interno con

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

92.9 e Información y Comunicación con 92.7 puntos, lo que refleja una gestión sólida en aspectos estratégicos, de control y comunicación institucional.

2.2.5 Indicadores de Gestión 2025

A continuación, se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 31 de diciembre de 2025 a través de una matriz de indicadores la cual está constituida por 52 ítems que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de estos.

Tabla 24. Indicadores de Gestión

Rangos de gestión		Apropiado	Mejorable	Deficiente		
CÓD.	NOMBRE DEL INDICADOR	Variable 1 (ejecutado)	Variable 2 (programado)	Resultado IV trimestre	Resultado 2025	
DES-IND-001	PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS	8	9	89%	97%	
COM-IND-001	PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	100	100	100%	100%	
SRPI-IND-001	PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CIUDADANAS CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES	3	48	6%	5%	
SRPI-IND-002	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN EN EL CHAT VIRTUAL	91	75	1,14	1,14	
SRPI-IND-003	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN CHAT VIRTUAL	11:04	75	8:52	8:13	
SRPI-IND-004	PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CIUDADANAS CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES	16	1198	1%	1%	
SRPI-IND-005	SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ENTIDAD.	9,6	96	4,8	4,73	
SRPI-IND-006	SATISFACCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	146	157	93%	91%	
EGTI-IND-001	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12	12	100%	86%	
EGTI-IND-003	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS	3475	3936	88%	90,53%	
PCI-IND-001	PRIORIZACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y RURAL DE BOGOTÁ	50	144	34%	117%	
PCI-IND-004	PRIORIZACIÓN DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA DE BOGOTÁ	0	4	0	112%	
PCI-IND-005	ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES	5	5	100%	100%	
PCI-IND-007	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	12666	12600	101%	102%	

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Rangos de gestión		Apropiado	Mejorable	Deficiente		
CÓD.	NOMBRE DEL INDICADOR	Variable 1 (ejecutado)	Variable 2 (programado)	Resultado IV trimestre	Resultado 2025	
GLAB-IND-001	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ENSAYOS	8.449	8.449	100%	100%	
GLAB-IND-002	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENSAYOS DEL LABORATORIO	2	2.586	100%	99%	
GLAB-IND-005	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO	2.421	2.507	97%	99%	
PRO-IND-001	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS	87%	98%	87%	95%	
PRO-IND-002	CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.	91	100	91%	85%	
LMME-IND-001	DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS , MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV	82,4	50	165%	163%	
LMME-IND-002	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS , MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV	143	152	94%	86%	
INFRA-IND-001	CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VIAS	98,65	101,42	95%	102%	
INFRA-IND-003	NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)	1.866	406	5	4,44	
INFRA-IND-004	CUMPLIMIENTO DE METAS DE CICLORUTAS	1,94	5	97%	102%	
INFRA-IND-005	CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO	3.948	3.200	129%	102%	
DMIC-IND-001	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN	45	40	113%	109%	
GJUR-IND-001	SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	22	20	91%	92%	
GJUR-IND-002	PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN.	15	15	100%	100%	
GEFI-IND-003	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA	\$ 75.724	\$ 112.241	67%	78%	
GEFI-IND-007	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA	\$ 6.812	\$ 11.159	61%	79%	
GREF-IND-001	TIEMPO PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BIENES DE CONSUMO	61	4538	0,013	0,093	
GAM-IND-001	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD	15121	17194	88%	76%	
GAM-IND-002	EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA-OTRAS UNIDADES DE TRABAJO	4110	889	5	3,70	
GAM-IND-003	EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA-OTRAS UNIDADES DE TRABAJO	264240	889	297	315,34	
GAM-IND-004	CONTRATOS SUSCRITOS MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD	51	56	91%	88%	

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Rangos de gestión		Apropiado	Mejorable	Deficiente		
CÓD.	NOMBRE DEL INDICADOR	Variable 1 (ejecutado)	Variable 2 (programado)	Resultado IV trimestre	Resultado 2025	
GAM-IND-005	EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA - SEDE ADMINISTRATIVA	30	2530	0,012	0,012	
GAM-IND-006	EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA- SEDE ADMINISTRATIVA	23018	1267	18	23,20	
GCON-IND-001	CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO	16	19	84%	82%	
GCON-IND-002	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	9	9	100%	97%	
GDOC-IND-001	FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO	17767	21482	83%	84%	
GDOC-IND-002	ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN	97	35	3	1,6	
GDOC-IND-003	CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO	36	21482	0%	0,27%	
GTHU-IND-003	CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO – PETH	30%	31%	97%	94%	
GTHU-IND-004	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS - E.P. – UAERMV	105	105	100%	100%	
GTHU-IND-010	NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC.	18	4	5	4,44	
GTHU-IND-011	NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS.	37	8	5	4,61	
GTHU-IND-012	IMPACTO ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC	79	91	87%	86%	
CODI-IND-001	CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES	42	42	100%	100%	
CEI-IND-001	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	29	31	94%	94%	
SMCT-IND-001	MONITOREO A LOS INFORMES DE ENSAYOS	662	662	100%	100%	
SMCT-IND-002	SEGUIMIENTO A LA CALIDAD TÉCNICA	168	168	100%	100%	
SMCT-IND-003	SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS	31	31	100%	101%	

Fuente. Reporte de Indicadores de 2025– UAERMV.

2.2.6 Administración de Riesgos

La UMV identificó 88 riesgos administrados, concentrándose principalmente en los riesgos de gestión (47) y seguridad de la información (22), seguidos por corrupción (14), LA/FT (3) y fiscales (2).

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Los resultados del monitoreo evidencian un avance significativo en la gestión integral de los riesgos, reflejado en que la mayoría de los procesos cuentan con controles debidamente diseñados y en operación. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en algunos procesos, particularmente relacionadas con el fortalecimiento de la documentación de evidencias, la trazabilidad de los controles y la implementación completa de las acciones definidas.

En este contexto, las recomendaciones formuladas por la Oficina Asesora de Planeación están orientadas a cerrar las brechas identificadas, fortalecer la efectividad de los controles y optimizar la gestión de riesgos institucional, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Control Interno y las buenas prácticas de administración del riesgo.


3. SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN

Para la vigencia 2025 la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC) dentro de sus herramientas de gestión y medición estableció actividades para desarrollar. El avance en dichas actividades durante el presente año se describe a continuación:

3.1 Diagnosticar la Malla Vial para Seleccionar las Vías Posibles de Intervención en los diferentes programas que adelante la Entidad:

Para esta actividad se planteó como meta para el periodo de este informe, diagnosticar a través de la Herramienta SIGMA 43750 calzadas de segmentos viales que corresponden al 100% de la meta planteada para la vigencia 2025 y se realizó el diagnóstico de 44610 calzadas equivalentes al 101,97% de la meta anual.

Gráfica 1 Diagnosticar la Malla Vial



Fuente: Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia


Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

3.2 Realizar el 100% de Visitas de Seguimiento a Vías Programadas para Seguimiento (intervención de cambio de carpeta y rehabilitación) en la Vigencia 2025.

Para esta actividad la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC) planteó como meta para el periodo de este informe, realizar visitas de seguimiento a 1741 calzadas (PK_ID) de malla vial local correspondientes al 100% de la meta para la vigencia 2025, y se realizó visita a 1753 calzadas (PK_ID) dando cumplimiento en un 100,69% de la meta anual programada.

Gráfica 2 Visitas de Seguimiento a Vías




Fuente: Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura 2025

3.3 Priorizar 100% de la Meta Programada Anual para Conservación de la Malla Vial Rural.

Para esta actividad la UAERMV planteo meta programada anual para conservación de la malla vial rural de 13 km-carril correspondiente al 100% de la meta para la presente vigencia. Al cierre del año 2025 la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC), priorizó 13 km-carril que corresponden al 100% de la meta anual 2025, dando cumplimiento a la totalidad de la meta propuesta.

Gráfica.3 Priorización vías rurales



Fuente: Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia


Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

3.4 Priorizar 100% de la Meta Programada Anual para Ciclo rutas

Para esta actividad la (SPC) planteó como meta para priorización en el periodo de este informe priorizar 14 Kilómetros Lineales de Ciclorutas, correspondientes al 100% de la meta programada para la vigencia. Al cierre del año 2025 se priorizó 15,66 km Lineales dando cumplimiento en un 111,86% de la meta propuesta.

Gráfica 4 Priorización ciclorutas




Fuente: Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura 2025

3.5 Realizar mesas de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Técnica a Localidades con las Alcaldías Locales.

Para el periodo del presente informe (2025), la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC), llevó a cabo con las Alcaldías Locales y Colaboradores de los Fondos de Desarrollo Local 20 mesas de coordinación interinstitucional y asistencia técnica a localidades

Gráfica 5 Asistencia Técnica a Localidades



Fuente: Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia


Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

4. Gerencia para el Desarrollo de la Calidad y la Innovación

En el Desarrollo de proyectos de innovación científica y tecnológica en materia de conservación de la malla vial local, intermedia y rural, espacio público y Cicloinfraestructura, con el fin promover la adopción y/o adaptación de nuevas tecnologías; Así como Impulsar los productos, bienes y servicios para el fortalecimiento de la misionalidad de la UAERMV que aporten a la movilidad sostenible de la ciudadanía, se avanzó en el desarrollo de 12 proyectos de innovación en las diferentes etapas de planeación, investigación y estructuración, experimental e informe final y divulgación y socialización de la siguiente manera:

Gráfica 6 Proyectos de innovación



Fuente: Gerencia para el desarrollo de la Calidad y la Innovación 2025

De acuerdo a la gráfica anterior las etapas ejecutadas en el 2025 fueron 6 proyectos en la etapa de planeación, 4 proyectos en la etapa de investigación y estructuración, 4 proyectos en la etapa experimental e informe final y 4 proyectos en la etapa de divulgación y socialización.

4.1 Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica

Descripción de los avances y logros alcanzados:

El desarrollo del seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la calidad técnica de los productos y servicios misionales, realizó una verificación objetiva de las especificaciones técnicas y diseños en cada una de las etapas de las intervenciones, y promovió acciones para el mejoramiento continuo de los procesos de producción e intervención con el fin de garantizar la calidad técnica de las intervenciones ejecutadas por la UAERMV.


Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Gráfica 7 Visitas realizadas por localidad



Fuente: Gerencia para el desarrollo de la Calidad y la Innovación 2025

En la gráfica anterior se muestra el número de visitas realizadas por localidad y distribución en el mapa de Bogotá. El proceso de monitoreo y seguimiento a la calidad técnica en el año 2025, realizó 770 visitas técnicas a los frentes de obra, con una media de 64 visitas mensuales.

Gráfica 8 Distribución de las visitas por tipo de intervención



Fuente: Gerencia para el desarrollo de la Calidad y la Innovación 2025

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Del total de visitas 28.3% se hicieron a Parcheo-Bacheo, 17.6% de seguimiento, 17% fresado y el 37.6% distribuido en los demás tipos de intervención mantenimiento preventivo, rutinario, rehabilitación rígido y flexible, adecuación y cambio de carpeta.

De las 770 visitas el 45.8% no tuvieron observaciones y el 54.2% restante tuvieron observaciones las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 13,5% falla capa instalada, 8,8% sin maquinaria, 4.9% proceso de extensión emulsión, 4.4% empozamiento de agua, 4.1% falla maquinaria, 4.1% problemas de priorización y un 14% en las demás observaciones como lo son: falta de personal, Irregularidades Capa Subyacente, revisión Cambio Intervención, sin programar o no coincide con programación, Cortes irregulares o fisuras interrumpidas, sobre tamaños mejoramiento, acopio Intemperie, extensión Manual MA, Instalación de mezcla lloviendo entre otras.

5. SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y APOYO LOGÍSTICO

La Subdirección de Producción y Apoyo Logístico - SPAL hace parte de la cadena de valor misional, dentro de sus funciones realiza el rol de ordenador del gasto y gerente del proyecto de inversión 8081 "Conservación de la red vial y red de ciclo-infraestructura de Bogotá" que contiene las actividades de la misionalidad de la entidad a través de sus procesos misionales.

Estas actividades de carácter estratégico incluyen la administración financiera, operativa y las etapas de planeación y ejecución de los contratos de suministro de materiales e insumos; administrando los ciclos de vida, coordinando la supervisión y haciendo la verificación de los resultados en cada uno de los aspectos indicados para garantizar el logro de los objetivos.

Por otra parte, la contratación pública permite a la UMV adquirir los insumos, bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, es así como la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, desde un enfoque técnico de planeación y mejoramiento para estructuración y contratación, aporta al cumplimiento de estas labores a través del proceso de Producción de Mezcla y el proceso de Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo.

La entidad a través del proyecto de inversión 8081 "Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C." contemplaba la actividad de inversión "Adquirir 85 unidades de maquinaria y equipo"; sin embargo, es preciso indicar que, en varias mesas de trabajo conjuntas con la Gerencia del Proyecto, la Gerencia de Maquinaria y Equipos, así como con la Oficina Asesora de Planeación, se tomó la decisión de reducir la actividad de inversión Adquirir 85 unidades de maquinaria y equipo, por cuanto se viene adelantando desde la Secretaría General de la entidad un proceso de depuración técnica, administrativa y contable del parque automotor y de la maquinaria amarilla institucional, con el propósito de optimizar la gestión de los recursos físicos de acuerdo a las metas y al presupuesto asignado para cada vigencia.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales

@umv.bogota

@UMVbogota

@umv.bogota

@Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVBogota

@UMVBogota

Así las cosas, la actividad de inversión mencionada, presenta la siguiente programación:

Tabla 25. Meta compra de maquinaria

META UMV		2024	2025	2026	2027	TOTAL PDD
Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo	Recursos \$	18.538,05	1.000,00	9.881,00	13.773,74	43.193,00
	Magnitud	28,00	2,00	7,00	8,00	45,00

Fuente: Gerencia de Maquinaria y Equipos

La reducción de la actividad, no generaría un incumplimiento al desarrollo y cumplimiento de las metas del proyecto por cuanto la entidad actualmente cuenta con el contrato N° 530-2025 “Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados con sus operarios y combustible, para las intervenciones de la UAERMV”, el cual finalizará en la vigencia 2027, este contrato permite una atención rápida a las necesidades programadas, una mejor cobertura y un uso más racional del presupuesto asignado. Así mismo, evita interrupciones en la ejecución de obras y garantiza que los cronogramas puedan cumplirse oportunamente.

5.1 Disponibilidad de las Plantas Industriales

Para el despacho de las mezclas asfálticas en caliente y en frío, el concreto hidráulico y los materiales asociados a las intervenciones, la Gerencia de Producción cuenta con un conjunto de plantas industriales que soportan la operación productiva de la UAERMV. Al cierre de la vigencia 2025, estas plantas contaban con un contrato de mantenimiento vigente, correspondiente al Contrato 650 de 2025, cuyo objeto es prestar el servicio de mantenimiento e ingeniería para los equipos y plantas industriales de las sedes de la UAERMV.

La operación de las plantas industriales constituye un factor determinante para el cumplimiento de la programación de producción y despacho. En este sentido, durante la vigencia 2025 se implementó un esquema de mantenimiento preventivo basado en revisiones periódicas de los sistemas y componentes, utilizando como referencia el volumen de producción expresado en metros cúbicos (m³). Este enfoque permitió anticipar fallas operativas, reducir la ocurrencia de mantenimientos correctivos no programados y minimizar riesgos asociados a la indisponibilidad de equipos.

A continuación, se presenta el detalle de las plantas industriales con las que cuenta la UAERMV, así como su comportamiento mensual y el promedio anual de disponibilidad durante la vigencia 2025.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Imagen 5 Plantas industriales de la UAERMV



Fuente: Gerencia de Producción

Durante la vigencia 2025, las plantas industriales registraron una disponibilidad promedio anual del 94%, nivel que permitió atender de manera continua la producción y el despacho de mezclas sin afectaciones relevantes a la programación.

Las plantas críticas para la operación báscula camionera electrónica, planta de asfalto en frío y planta dosificadora de concreto mantuvieron una disponibilidad del 100 % durante todo el año, asegurando la estabilidad de los procesos de control, dosificación y despacho. Las plantas de asfalto en caliente presentaron disponibilidades promedio entre 84% y 92%, con variaciones mensuales que fueron gestionadas mediante ajustes operativos y programación de mantenimiento, sin comprometer los volúmenes requeridos.

6. Gerencia De Infraestructura Urbana

En el marco de la meta misional con corte al 31 de diciembre de 2025 y para culminar con el cumplimiento de los Proyectos: 8081 Conservación de la Red Vial y Red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C. y Proyecto 8055: Conservación de la Red de Infraestructura Peatonal en Bogotá D.C, se proyectó ejecutar 350,95 km-carril los cuales corresponden a malla vial local e intermedia; 12,20 km-carril en la malla vial arterial; 14,00 km de ciclo infraestructura; y 27.400,00 metros cuadrados de espacio público; de acuerdo con las metas establecidas y los ajustes en su distribución durante el transcurso del año.

Para el cumplimiento de la meta de la Entidad, con corte al 31 de diciembre del 2025 se ejecutaron 360,06 km carril de malla vial local e intermedia; 13,95 km carril en la malla vial arterial; 14,26 km carril de ciclo ruta y 27.846,71m² en el espacio público de los 350,95; 12,20; 14,00 km-carril y 27.400,00 m² programados respectivamente; que nos ubica en un cumplimiento del 102,60% en malla vial local e intermedia; 114,34% de cumplimiento en malla vial arterial, 101,86% de cumplimiento en ciclo rutas y 101,63% de cumplimiento en espacio público respecto a la meta.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

En resumen, para el cumplimiento de la meta inicial comprendida de enero a diciembre se ejecutaron 3.194 segmentos viales – PK en la gerencia de intervención urbana, distribuidos de la siguiente manera: 2.517 segmentos viales – PK en malla vial local e intermedia, 323 segmentos viales – PK en malla vial arterial, 236 segmentos viales – PK en ciclo ruta y en espacio público 118 segmentos viales – PK.

Imagen 6. Registro fotográfico puntos intervenidos



Localidad: Suba, Barrio: Casa Blanca Suba Urbano, PK 177439 CIV 11014025
AC 222 entre KR 54 y KR 55



Localidad: Usme, Barrio: La Comuna, PK 301580 CIV 5005276
KR 8C E entre CL 89F S y CL 90 S

7. Gerencia de Infraestructura Rural

En el marco de la meta misional con corte al 31 de diciembre de 2025 y para culminar con el cumplimiento de los Proyectos: 8081 Conservación de la Red Vial y Red de Ciclo infraestructura de Bogotá D.C, se proyectó ejecutar 13,00 km-carril los cuales corresponden a malla vial rural y 7 puntos de bioingeniería; de acuerdo con las metas establecidas y los ajustes en su distribución durante el transcurso del año.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

Para el cumplimiento de la meta de la Entidad, con corte al 31 de diciembre del 2025 se ejecutaron 13,78 km carril de malla vial rural y 7 puntos de bioingeniería; de los 13,00 km-carril y 7 puntos programados respectivamente; que nos ubica en un cumplimiento del 106,00% en malla vial rural y 100,00% de cumplimiento en puntos de bioingeniería respecto a la meta.

En resumen, para el cumplimiento de la meta inicial comprendida de enero a diciembre se ejecutaron 33 segmentos viales – PK en la malla vial rural por la gerencia de intervención rural y 7 puntos de bioingeniería, la cual fue cumplida en un 100 %, mediante la intervención de un total de 7 puntos. A continuación, se describen las actividades realizadas en cada uno de los puntos intervenidos:

- Bioingeniería
- Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad
- Parcheo-Bacheo

Tabla 26. Ejecución de metas

PROYECTO 8081 - Conservación de la Red Vial y Red de Cicloinfraestructura de Bogotá D.C.					
META MISIONALIDAD + CONVENIOS	META 2025 (Km -C)	EJECUTADO (Km -C)	EJECUTADO M²	FALTANTE (Km -C)	% AVANCE
TOTAL RURALIDAD (Km Carril)	13,00	13,78	48.291,49	0,00	106%
TOTAL BIOINGENIERA (Puntos)	7	7	0,00	0	100%

Fuente: Gerencia de Infraestructura Rural

Imagen 7 Registro fotográfico puntos intervenidos



Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Registro fotográfico CIV 110013911



Registro fotográfico CIV 1000690

Fuente: Gerencia para la Infraestructura Urbana

8. Atención a emergencias

Durante el transcurso del año 2025 y con corte al 31 de diciembre la Subdirección de Intervención de la Infraestructura – SII, presto apoyo en la atención de 13 emergencias en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Usaquén, Tunjuelito y San Cristóbal; ejecutando actividades como: reconfirmación de calzada, retirando y trasladando de material por desprendimiento sobre la vía, remoción de escombros, troncos, madera, ramas, limpieza, lavado de superficie con carro tanque y adecuación de vía con fresado estabilizado.

9. Gestión Financiera

La apropiación presupuestal asignada a la UAERMV a 31 de diciembre de 2025 es de \$

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano


Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co

270.296.927.543, de los cuales \$ 219.840.942.023 pertenecen a inversión y \$ 50.455.985.520 a los gastos por concepto de funcionamiento.

Gráfica 9 Apropiación presupuestal a diciembre 31 de 2025



Fuente: Gestión Financiera – Presupuesto

A 31 de diciembre de 2025, la ejecución presupuestal alcanzó una gestión apropiada, logrando un 91,26% respecto a los compromisos presupuestales, que equivale a \$ 246.665.469.353, distribuidos en gastos de inversión por \$ 199.209.136.925 y por gastos de funcionamiento en \$ 47.456.332.428, quedando recursos por comprometer por \$ 23.631.458.190, correspondientes al 8.74% del presupuesto.

En la vigencia se registraron diferentes modificaciones relevantes, entre ellas:

1. Dos adiciones presupuestales por \$ 26.287.938.216 en septiembre y \$ 4.451.908.157 en diciembre, que afectaron la asignación presupuestal.
2. Una reducción presupuestal por \$ -2.602.482.830 en el mes de diciembre, finalizado con una apropiación presupuestal disponible de \$ 270.296.927.543.
3. En total, las modificaciones presupuestales que afectaron directamente la apropiación presupuestal correspondieron a \$ 28.137.363.543, con la debida aprobación de la SDH y el Consejo Directivo de la UAERMV.
4. A nivel interno, se presentaron modificaciones entre rubros de funcionamiento por \$ 698.136.123, las cuales no afectaron la apropiación total asignada a la UMV para la anualidad.

En materia de los gastos de funcionamiento, se asignaron inicialmente \$ 50.560.931.000, con la aplicación de una disminución en el mes de diciembre por \$ -104.945.480, cerrando con una apropiación final de \$ 50.455.985.520, de los cuales se comprometieron el 94,05% equivalente a \$ 47.456.332.428, con una autorización de giros por \$ 45.875.959.107 correspondiendo al 90,92%.

Respecto a los gastos de inversión, la vigencia inició con una apropiación disponible de \$ 191.598.633.000, a las que se sumaron dos adiciones por \$ 26.287.938.216 y \$ 4.451.908.157, en septiembre y noviembre, respectivamente. Con una reducción por \$ -2.497.537.350, en el mes de

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



diciembre, cerrando con una apropiación de \$ 219.840.942.023. De la cual se comprometieron un 90,62% equivalente a \$ 199.209.136.925, con una autorización de giros por \$ 112.453.969.989 que equivale al 51,15%.

En cuanto al proceso de atención de las solicitudes de pago, a través del sistema Calíope para contratistas persona natural y por el sistema Orfeo para contratistas persona jurídica, se adelantó la revisión, liquidación y aprobación de los pagos, gestionando aproximadamente 5.500 órdenes de pago en la vigencia, relacionadas con el sistema Distrital como con el Sistema General de Regalías, asociados directamente a los gastos presupuestales asignados al proyecto de mejora de vías terciarias de la localidad de Sumapaz.

El área de Presupuesto adelantó el trámite de las modificaciones presupuestales requeridas para los gastos de funcionamiento, garantizando la disponibilidad de los recursos para efectuar la contratación debidamente registrada en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, de manera mensual se atendieron los requerimientos de información y la presentación de los informes de gestión presupuestal (ingresos, gastos, reservas y pasivos), incluyendo su publicación en la página web de la UAERMV, el reporte a la Dirección Distrital de Presupuesto, la presentación de los informes mensuales de SIVICOF, los reportes trimestral y anual del CHIP ante la Contraloría y de los entes de control. La información presupuestal se generó con altos estándares de calidad, reflejando de manera adecuada la ejecución de los recursos asignados en la vigencia 2025.

De igual forma, mensualmente Contabilidad elaboró y presentó los Estados financieros a la Contaduría General de la Nación y la SDH, diligenciando los formatos requeridos en el sistema de información pública – CHIP, incluyendo los formatos de saldos y movimientos, las operaciones recíprocas, las variaciones contables trimestrales significativas, la validación de la información en el software consolidador y en el sistema Bogdata. En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se realizó la publicación de los estados financieros y de sus correspondientes revelaciones.

Con referencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias, se adelantaron las conciliaciones bancarias, las conciliaciones de la cuenta CUD, de las cuentas de almacén e inventario, de los procesos del recurso humano, SIPROJ y de recíprocas con la respectiva circularización. Así como, la elaboración y presentación de la Retención en la Fuente (Renta e IVA), del Impuesto de Industria y Comercio, de estampillas distritales (Universidad Distrital, Pro-Adulto Mayor, Pro-Cultura y Universidad Pedagógica), ante la DIAN y la SDH.

Respecto a la atención en la programación y seguimiento mensual de la programación del PAC, se realizó la solicitud a los gerentes de proyecto, para por medio de su programación poder contar con las partidas disponibles para cumplir con los pagos de los compromisos adquiridos, alcanzando una ejecución del 79.09% de los recursos del PAC la reserva y de 78.16% de los recursos programados para el PAC de la vigencia.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



Redes sociales

@umv.bogota

@UMVbogota

@umv.bogota

@Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVBogota

Tabla 27. Avance PAC reserva

Millones de pesos

RESERVA			
AVANCE VIGENCIA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2025			
PRESUPUESTO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	NO EJECUTADO	% EJECUCION
89.092.380.816	70.461.475.484	18.630.905.332	79.09%

Fuente: Tesorería UAERMV

La ejecución de la programación de los recursos del presupuesto de la vigencia de 78.16%, alcanzando un rango de gestión de mejorable, adelantando actividades para incentivar por parte de las dependencias la ejecución de los pagos programados, verificando los giros que no se efectuaron, para implementar las acciones que conlleven a mejorar la planificación y disminuir las desviaciones.

Para la vigencia 2025 la ejecución finalizó en 91.26%, permitiendo a la UAERMV contar con la disponibilidad de servicios, bienes y obras necesarios para el cumplimiento de su misionalidad, especialmente para el primer semestre de 2026 de cara a la aplicación de la ley de garantías, que impone la aplicación de restricciones que limitan la contratación, sin afectar la prestación normal de los servicios de mantenimiento y rehabilitación de las vías asignadas a la Entidad.

Tabla 28. Avance PAC vigencia

Millones de pesos

VIGENCIA			
AVANCE VIGENCIA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2025			
PRESUPUESTO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	NO EJECUTADO	% EJECUCION
202.584.617.024	158.339.053.396	44.245.563.628	78,16%

Fuente: Tesorería UAERMV

En atención al avance en la ejecución de la vigencia, encontrándose en un rango de gestión mejorable, Tesorería continúa incentivando a las dependencias para la obtención de mejores resultados respecto a la ejecución del PAC en cada período, enfocándose en la utilización de las reservas y de los pagos que habiéndose programado no se efectuaron.

10. Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo con la normativa que rige la materia los planes anuales de adquisiciones se publicaron en oportunidad y durante el periodo reportado tuvieron el siguiente porcentaje de cumplimiento en la publicación de los procesos:

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Tabla 29. Cumplimiento en la publicación de los procesos

AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS	VERSIONES
2025	100% A 31/12/2025	16

Fuente: Proceso de Gestión Contractual.

Para la vigencia 2025 en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP II, se programaron 102 procesos de contratación en las diferentes modalidades.

Tabla 30. Estado general por modalidades de selección 2025

ESTADO GENERAL POR MODALIDADES DE SELECCIÓN 2025	
MODALIDAD	No. PROCESOS
LICITACIÓN PÚBLICA**	6
SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	23
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA**	14
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	9
CONCURSO DE MÉRITOS*	2
MÍNIMA CUANTÍA**	34
CONTRATACIÓN DIRECTA	8
CONTRATACIÓN DIRECTA - BOLSAS CPS	6
TOTAL GENERAL	102

Fuente: Proceso de Gestión Contractual.

* Proceso Revocada

** Declarado Desierto

La Secretaría General recibió de las dependencias generadoras de la necesidad 70 solicitudes de modificación al PAA, consolidadas y publicadas en el portal Secop II para un total de 16 versiones al cierre de la vigencia, que incluye la versión inicial.

Durante el período comprendido entre enero a diciembre del 2025 se suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión previstos en los proyectos de inversión y funcionamiento, igualmente, para este período se realizaron adiciones a contratos, como se relaciona a continuación:

Tabla 31. Suscripciones y adiciones

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATOS	VALOR INICIAL CONTRATADO
Contratos celebrados por prestación de servicios del 1 de enero al 31 Diciembre 2025	677	\$ 29.109.814.031

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Adiciones a contratos por prestación de servicio del 1 de enero al 31 Diciembre 2025	232	\$ 3.656.377.335
TOTAL	909	\$ 32.766.191.366

Fuente: Proceso de Gestión Contractual.

NOTA. Información tomada de la base de Contratación con corte a 30 de diciembre de 2025

Así mismo, se adelantó la estructuración, revisión y publicación de los procesos de selección del Plan Anual de Adquisiciones, para la consecución de bienes y servicios requeridos por la Entidad, se suscribieron Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, adelantados a través de la página de SECOP II, cumpliendo los objetivos planteados por la Entidad.

A continuación, se detalla las sesiones de comité en donde se orientó los procesos de contratación en cumplimiento al seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.

Tabla 32. Sesión del Comité de Contratación

SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	
Sesiones Ordinarias	23
Extraordinarias	24
TOTAL	47

Fuente: Proceso de Gestión Contractual.

11. OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del sistema de Control Interno con el fin de brindar seguridad razonable del adecuado diseño de los controles y del funcionamiento eficaz de los mismos, favoreciendo la consecución eficiente de los objetivos institucionales en el cumplimiento del quehacer institucional a través de la ejecución de cinco roles enmarcadas en sus funciones: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y, relación con entes externos de control.

El objetivo del proceso de Control Interno es evaluar el Sistema de Control Interno (SCI), la gestión de los procesos y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorías (PAA), con énfasis en la evaluación de la gestión del riesgo, el gobierno y los controles de la entidad, así como en la aplicación de las herramientas definidas para la función de auditoría interna. De igual manera, la Oficina de Control Interno (OCI) promueve el fomento del autocontrol y el enfoque hacia la prevención, con el propósito de aportar recomendaciones y acciones de mejora que fortalezcan la gestión institucional.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Durante la vigencia 2025, las actividades desarrolladas por la OCI de la UAERMV se ejecutaron en concordancia con los cinco (5) roles establecidos para las Oficinas de Control Interno y se enmarcaron en el cumplimiento del PAA aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). En este sentido, el presente informe de gestión consolida, por cada rol, las principales actividades realizadas y sus resultados, incorporando estadísticas e indicadores de gestión (por ejemplo: número de actividades ejecutadas, cumplimiento del PAA, productos emitidos, seguimientos efectuados, requerimientos atendidos, recomendaciones formuladas y estado de acciones de mejora), así como los logros alcanzados y las dificultades presentadas durante el período.

Con corte a 31 de diciembre de 2025 se dio cumplimiento al 97% del total de actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría PAA, el cual se encuentra enmarcado en los roles de la OCI.

Se evidencia el cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, en concordancia con el Estatuto de Auditoría Interna, el Código de Ética del Auditor y los lineamientos que regulan el ejercicio de la auditoría interna, manteniendo criterios de independencia, objetividad y calidad en los trabajos desarrollados.

Se verifica la ejecución satisfactoria del Plan Anual de Auditoría y la realización de la valoración independiente (tercera línea de defensa) a la Política de Administración del Riesgo, aportando un nivel de aseguramiento razonable sobre la efectividad de los controles y la gestión integral del riesgo institucional.

El nivel de ejecución alcanzado refleja una gestión eficaz y oportuna de la función de auditoría, alineada con el enfoque de auditoría basada en riesgos, permitiendo una cobertura adecuada de los procesos críticos de la entidad y contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la mejora continua de la gestión institucional.

En el marco de la medición de desempeño institucional, el reporte FURAG ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) evidenció un índice de Control Interno de 92,9, resultado que respalda el grado de avance y madurez del sistema y orienta prioridades de mejora.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Sede principal - Atención al Ciudadano

Dirección: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3 - Bogotá D.C. Colombia

Teléfono Conmutador: (+57) 601-3779555 Ext.1001 - 1002

Correo Institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

