

Bogotá D.C., lunes 20 de septiembre de 2021

Señor
 Rodrigo
 Twitter: @Rodarmando
 LA CIUDAD

ASUNTO: Respuesta radicado 20211500070151 solicitud rendición de cuentas 2020-2021

Cordial saludo,

A su pregunta sobre: ¿y dónde está la inversión en la malla vial para los que pagamos impuestos? En atención a su solicitud nos permitimos responder lo siguiente:

La UAERMV recibe sus recursos principalmente de la sobretasa a la gasolina y de la sobretasa al ACPM, que de acuerdo con la ley 2093 de 2021 va en un 50% al mantenimiento de la red vial nacional y en un 50% para los departamentos y el Distrito Capital. El presupuesto asignado por la Secretaría Distrital de Hacienda y aprobado por el concejo distrital a la Unidad es utilizado en su mayor parte en el marco del proyecto de inversión misional 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá. En el cuadro que se muestra a continuación están las metas y la programación en magnitudes y recursos por cada una de ellas para el cuatrienio de gobierno del proyecto de inversión mencionado:

Tabla 1. Metas en magnitud y recursos

Proyecto	Descripción de la Meta	magnitudes	2020			2021			2022	2023	2024
			Programado	Ejecutado	%Ejecución	Programado	Ejecutado	%Ejecución	Programado	Programado	Programado
7858	Conservar 1256 Km-carril de la Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	Magnitud	219,26	228,54	104,23	307,05	179,81	58,56%	306,05	306,05	117,59
		Recursos	\$ 38.336	\$ 32.996	86%	\$ 78.960	\$ 63.153	80%	\$ 75.868	\$ 77.183	\$ 58.623
	Conservar 80 Km-carril de Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.	Magnitud	8,85	14,11	159,44%	20	13,68	68,40%	20	20	11,15
		Recursos	\$ 6.934	\$ 6.522	94%	\$ 13.558	\$ 13.558	99%	\$ 10.191	\$ 10.368	\$ 7.875
	Conservar 60 Km de cicloinfraestructura del Distrito Capital	Magnitud	7	8,73	124,71%	16,5	5,63	34,12%	16,5	16,5	3,5
		Recursos	\$ 323	\$ 303	94%	\$ 8.226	\$ 6.589	80%	\$ 15.076	\$ 15.337	\$ 11.649
Mejorar 34 Km-carril de vías Rurales del Distrito Capital	Magnitud	1,44	2,7	187,50%	9	0,8	8,89%	9	9	5,56	
	Recursos	\$ 295	\$ 295		\$ 5.098	\$ 921	18%	\$ 3.813	\$ 3.879	\$ 2.946	

Dinero en millones de pesos. *Cifras de avance con corte al 31 de agosto de 2021

Nota: La ejecución a la fecha está en relación a la programación establecida por cada vigencia.



Estas metas dan cuenta de los trabajos que realizamos y esperamos alcanzar con los recursos de los y las ciudadanas.


La ejecución de meta rural obedece al registro de segmentos ejecutados al 100%, no los que se encuentran en ejecución, sin embargo, es importante apuntar que actualmente la gerencia de Intervención se encuentra atendiendo 3 km en el sector de Pasquilla localidad de Ciudad Bolívar, esta es una obra ejecutada con material de fresado estabilizado. De igual manera se proyecta ejecutar 1.5 km en la ruralidad de la localidad de Usme este año.

Cordialmente,

Documento 20211500070151 firmado electrónicamente por:

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 06-10-2021 10:05:42

Revisó: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO - Contratista - OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



d9d94917f2cf67c4f6344e07f3a7605dd6afb0085fe4718968f5f5de82a030d5

Código de Verificación CV: 3de9f Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

